



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: RESERVATÓRIO METÁLICO – CAPACIDADE 250 m³

LOCAL: RUA PEDRO BOVO esquina com RUA ARGEMIRO RAMOS DUMONT - SP

ITEM	PRÉDIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	1.959,47	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	1.959,47
1.1	Placa em lona com impressão digital e	100,0%	1.755,27		0,00		0,00	100,0%	1.755,27
1.2	Locação de obra de edificação	100,0%	204,20		0,00		0,00	100,0%	204,20
2	BASE CIVIL	21,9%	16.943,38	78,1%	60.542,71	0,0%	0,00	100,0%	77.486,09
2.1	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	100,0%	897,00		0,00		0,00	100,0%	897,00
2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	100,0%	12.516,00		0,00		0,00	100,0%	12.516,00
2.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	100,0%	1.717,45		0,00		0,00	100,0%	1.717,45
2.4	Lastro de concreto impermeabilizado	100,0%	1.812,93		0,00		0,00	100,0%	1.812,93
2.5	Forma em madeira comum para fundação		0,00	100,0%	2.495,80		0,00	100,0%	2.495,80
2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		0,00	100,0%	31.196,16		0,00	100,0%	31.196,16
2.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa		0,00	100,0%	15.839,43		0,00	100,0%	15.839,43
2.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		0,00	100,0%	5.674,76		0,00	100,0%	5.674,76
2.9	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação		0,00	100,0%	141,70		0,00	100,0%	141,70
2.10	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa - aterramento		0,00	100,0%	2.314,08		0,00	100,0%	2.314,08
2.11	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		0,00	100,0%	2.880,78		0,00	100,0%	2.880,78
3	RESERVATÓRIO METÁLICO	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	225.348,44	100,0%	225.348,44
3.1	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 250 m3		0,00		0,00	100,0%	216.600,00	100,0%	216.600,00
3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3'), inclusive conexões		0,00		0,00	100,0%	4.743,00	100,0%	4.743,00
3.3	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado		0,00		0,00	100,0%	115,32	100,0%	115,32
3.4	Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica		0,00		0,00	100,0%	69,86	100,0%	69,86
3.5	Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch		0,00		0,00	100,0%	557,06	100,0%	557,06
3.6	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios		0,00		0,00	100,0%	153,40	100,0%	153,40
3.7	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios		0,00		0,00	100,0%	1.597,80	100,0%	1.597,80
3.8	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		0,00		0,00	100,0%	1.512,00	100,0%	1.512,00
4	SERVIÇOS FINAIS	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	875,95	100,0%	875,95
4.1	Limpeza final da obra		0,00		0,00	100,0%	163,60	100,0%	163,60
4.2	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal		0,00		0,00	100,0%	712,35	100,0%	712,35
TOTALIZADOR MENSAL			18.902,85		60.542,71		226.224,39		305.669,95
ACUMULADO			18.902,85		79.445,56		305.669,95		

Dumont, 10 de novembro de 2023

Alan Francisco Ferracini
Prefeito Municipal

Salvador Noboa Filho
Engenheiro Civil